

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ŻŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218

www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd..pl



Inwestor:	Gmina Miłkowice ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice	
Obiekt:	Remont świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach	
Adres:	Działka nr 31/1, obręb Rzeszotary, gmina Miłkowice	
Stadium:	Informacja do planu BIOZ	
opracował:	mgr inż. Sławomir Fossa upr. nr 87/DOŚ/04	podpis:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE.

SPIS ZAWARTOŚCI

- I. STRONA TYTUŁOWA**
- II. SPIS ZAWARTOŚCI**
- III. INFORMACJA DO PLANU BIOZ**

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót:

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje remont budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach.

Kolejność realizacji:

1. Zagospodarowanie placu budowy

a) wymiana istniejącej nawierzchni

b) wykonanie opaski wokół budynku c)

2. Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej.

3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

4. Wykonanie prac remontowych wewnątrz budynku wg opisu technicznego.

5. Wykonanie termomodernizacji ścian i dachu budynku.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- na terenie inwestycji nie znajdują się obiekty budowlane

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- nie występują

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- prace na wysokości – powyżej 5,0m – zagrożenie upadkiem
- wykonanie konstrukcji dachu – prace na wysokości – powyżej 5m – zagrożenie upadkiem
- wykonanie termomodernizacji, wymiana stolarki okiennej – prace na wysokości – powyżej 5m – zagrożenie upadkiem
- wykonanie instalacji wewnętrznych energetycznych - zagrożenie porażenia prądem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Instruktaż musi być przeprowadzony przez kierownika budowy w obecności kompletnej ekipy budowlanej przed przystąpieniem do realizacji inwestycji i przed każdym niebezpiecznym etapem budowy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- opracowanie planu BIOZ dla inwestycji zgodnie z przepisami należy do kierownika budowy.
- wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i przepisami BHP

- wykonywanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną
- właściwe ogrodzenie terenu budowy
- właściwe prowadzenie prac na wysokości

opracował:
mgr inż. Sławomir Fossa
upr. bud. Nr 87/DOŚ/04