

INWESTOR:	<b>Gmina Milkowice 59 – 222 Milkowice Ul. II Armii Wojska Polskiego 72</b>
OBIEKT:	<b>Budowa drogi wewnętrznej dz.nr 169/1 obręb Grzymalin</b>
ADRES:	<b>Gmina Milkowice dz. nr. 169/1 obręb Grzymalin</b>
BRANŻA:	<b>Drogowa</b>
STADIUM:	<b>Informacja BIOZ</b>
SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJE:	<b>Piotr Malec</b>

## **1. PODSTAWA OPRACOWANIA**

- 1.1. Umowa z Inwestorem.
- 1.2. Obowiązujące przepisy.

## **2. ZAKRES ROBÓT**

### **2.1. Roboty przygotowawcze.**

- roboty pomiarowe,
- oznakowanie na czas prowadzenia robót

### **2.2. Roboty ziemne.**

- wykopy z wywozem urobku,
- wykonanie koryta drogi

### **2.3. Podbudowy.**

- wykonanie warstwy odcinającej
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

#### 2.4. Nawierzchnie.

- nawierzchnia drogi bitumiczna ( warstwa wiążąca gr.5 cm , ścieralna 4 cm )
- utwardzenie poboczy

#### 2.5 Odwodnienie

- remont przepustu

### **3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH**

3.1. Istniejące drogi z jezdnią i poboczami.

3.2. Sieci infrastruktury technicznej.

### **4. WSKAZANIE ZAGROŻEŃ**

- wszystkie roboty wykonywane „pod ruchem” pojazdów,
- wykonywanie robót ziemnych związanych z przemieszczeniem i zagęszczeniem gruntu,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty w pobliżu sieci energetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych,
- roboty konstrukcyjne nawierzchni,

### **5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH**

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenia podstawowe (ogólne),
- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenie w zakresie zagrożeń występujących w strefach niebezpiecznych,
- pracownicy wykonujący roboty szczególnie niebezpieczne zostaną przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczęciem,
- szkolenie stanowiskowe powinno zostać odnotowane w zeszycie szkoleń.

### **6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM**

wszelkie prace drogowe „pod ruchem” będą wykonywane przy zabezpieczeniu i oznakowane wg zatwierdzonego przez odpowiedni organ administracji projektu organizacji ruchu na czas trwania robót,

- wszelkie roboty w pobliżu czynnych linii energetycznych prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności,
- każdy pracownik powinien zostać zaopatrzony w środki ochrony osobistej, odpowiednie do rodzaju wykonywania pracy,
- stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

**7. Wszystkie roboty związane z niniejszą inwestycją należy wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, Normami Polskimi i innymi obowiązującymi przepisami. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca (Kierownik Budowy) sporządzi stosowny Plan Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia.**

Opracował:

