

Inwestor

Gmina Miłkowice
Miłkowice ul.II Armii Wojska Polskiego

Obiekt

Remont drogi gminnej w miejscowości Ulesie

Adres

Gmina Miłkowice , pow. Legnica
Działki Nr. 451/4 i 451/5 obręb Ulesie

Branża

Drogowa

Stadium

**Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia**

Zawartość

Część opisowa

Opracował

inż. HENRYK MAZUR
Upr. z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 7
i § 13 ust. 1 pkt 2 lit. b
59-500 Złotoryja, ul. Słaześliwa 3b
decyzja Nr 32/84/LW

Lipiec 2009

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- 1.1 Umowa z inwestorem.
- 1.2 Obowiązujące przepisy.

2. ZAKRES ROBÓT

2.1. Roboty rozbiórkowe.

- rozbiórka elementów dróg z wywozem gruzu,
- karczowanie krzaków.

2.2. Roboty przygotowawcze.

- układanie rur ochronnych na kablach teletechnicznych,
- układanie rur ochronnych zapasowych dla kabli,
- regulacja pionowa studni, zaworów, zasuw.

2.3. Odwodnienie.

- studnie rewizyjne,
- kolektor rurowy.

2.4. Roboty ziemne.

- wykopy z wywozem urobku.

2.5. Podbudowy.

- warstwa odcinająca,
- podbudowa z kruszywa łamanego.

2.6. Nawierzchnie.

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.

2.7. Roboty wykończeniowe.

- przepusty pod zjazdami,
- uzupełnienie poboczy,
- umocnienie skarp rowów.

2.8. Urządzenie bezpieczeństwa i organizacji ruchu.

- bariery energochłonne stalowe,
- oznakowanie pionowe.

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Istniejąca droga gruntowa.

Sieci infrastruktury technicznej.

4. WSKAZANIE ZAGROŻEŃ

- wszystkie roboty wykonane „pod ruchem: pojazdów,
- wykonywanie robót ziemnych związanych z przemieszczeniem i zagęszczeniem gruntu,
- roboty w pobliżu napowietrznych linii energetycznych.
-

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenia podstawowe (ogólne),
- pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenia w zakresie zagrożeń występujących w strefach niebezpiecznych,
- pracownicy wykonujący roboty szczególnie niebezpieczne zostaną przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczęciem,
- szkolenie stanowiskowe powinno zostać odnotowane w zeszycie szkoleń.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

- wszelkie prace drogowe „pod ruchem” będą wykonywane przy zabezpieczeniu i oznakowane wg zatwierdzonego przez odpowiedni organ administracji projektu organizacji ruchu na czas trwania robót,
- prace ziemne wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia technicznego prowadzić w sposób ręczny z zachowaniem szczególnej ostrożności,
- wszelkie roboty w pobliżu czynnych linii energetycznych prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności,
- każdy pracownik powinien zostać zaopatrzony w środki ochrony osobistej, odpowiednie do rodzaju wykonywania pracy,
- stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

7. Wszystkie roboty związane z niniejszą inwestycją należy wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, Normami Polskimi i innymi obowiązującymi przepisami. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca (Kierownik Budowy) sporządzi stosowny Plan Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia.

Opracował:

