

Obiekt: *Remont chodnika przy ulicy II Armii Wojska Polskiego
w Miłkowicach etap II*

Kategoria

Obiektu *IV*

Budowlanego

Adres: *59 – 222 Miłkowice
Miłkowice dz.nr.409
Gmina Miłkowice*

Inwestor: *Gmina Miłkowice
59 – 222 Miłkowice
ul. II Armii Wojska Polskiego 71*

SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJE: *Henryk Mazur*

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z Inwestorem – nr umowy FN.III.032.119.2016 z dn. 03.06.2015

1.2. Obowiązujące przepisy.

2. ZAKRES ROBÓT

2.1. Roboty przygotowawcze.

- roboty pomiarowe,
- oznakowanie na czas prowadzenia robót

2.2. Roboty ziemne.

- wykopy z wywozem urobku,
- wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika
- rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych i trylinki
- rozbiórka nawierzchni bitumicznej
- wycinka drzew wraz z karczowaniem pni

2.3. Podbudowy.

- wykonanie warstwy odcinającej
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

2.4. Nawierzchnie.

- nawierzchnia drogi bitumiczna (ścieralna)
- nawierzchnia z kostki betonowej
- ustawienie krawężników na ławie betonowej
- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej

2.5 Odwodnienie

- remont studzienek kanalizacji deszczowej
- oczyszczenie studzienek
- wykonanie cieku przy krawężniku z kostki betonowej

2.6. Roboty porządkowe

- Ustawienie i montaż oznakowania

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

3.1. Istniejące drogi z jezdnią i poboczami.

3.2. Sieci infrastruktury technicznej.

4. WSKAZANIE ZAGROŻEŃ

- wszystkie roboty wykonywane „pod ruchem” pojazdów,
- wykonywanie robót ziemnych związanych z przemieszczeniem i zagęszczeniem gruntu,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty w pobliżu sieci energetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych,
- roboty konstrukcyjne nawierzchni,

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenia podstawowe (ogólne),
- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenie w zakresie zagrożeń występujących w strefach niebezpiecznych,
- pracownicy wykonujący roboty szczególnie niebezpieczne zostaną przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczęciem,
- szkolenie stanowiskowe powinno zostać odnotowane w zeszycie szkoleń.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

- wszelkie prace drogowe „pod ruchem” będą wykonywane przy zabezpieczeniu i oznakowaniu wg zatwierdzonego przez odpowiedni organ administracji projektu organizacji ruchu na czas trwania robót,
- wszelkie roboty w pobliżu czynnych linii energetycznych prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności,
 - każdy pracownik powinien zostać zaopatrzony w środki ochrony osobistej, odpowiednie do rodzaju wykonywania pracy,
 - stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

7. Wszystkie roboty związane z niniejszą inwestycją należy wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, Normami Polskimi i innymi obowiązującymi przepisami. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca (Kierownik Budowy) sporządzi stosowny Plan Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia.

